

Tétel	Állapot	Megjegyzés
Aktív közösségi tér kialakítása - központi információs és közösségi célú épület	folyamatban	kivitelezési határidő: 2022.11.30.
Interaktív gyermek park kialakítás - játszóház fejlesztés	folyamatban	kivitelezési határidő: 2022.11.30.
Fogadóépület eszközbeszerzés, asztalok, székek, szekrények, poharak, stb.	részben kész	a beépítendő, méretre készített eszközök vannak hátra
Biztonságtechnikai eszközök telepítése	részben kész	a beépítés és beszerelés van hátra
E-töltőállomás kialakítása	részben kész	a fal töltő beépítése van hátra
Sétány fejlesztés	folyamatban	kivitelezési határidő: 2022.11.30.
Futó és séta útvonal kialakítása, felújítása	kész	
Hibrid, vagy elektromos meghajtású gépjármű beszerzése - busz, autó	kész	
Kerékpár beszerzés	kész	
Segway beszerzés	kész	
Immaterilális javak - weboldal és kapcsolódó alkalmazások	kész	
Marketing tevékenység, brand kialakítás (hirdetés TV, rádió, újság, stb.)	kész	
Képzéshez kapcsolódó költségek - képzés, oktatás	kész	
Segway vezetés technikai és túravezető képzés	kész	
Projekt előkészítés, tervezés	kész	
Projekt menedzsment	folyamatban	
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	kész	
Közbeszerzési díjak (eljárásindítás, ellenőrzés)	kész	
Kötelező tájékoztatási táblák, kommunikációs csatornák, sajtóközlemények	folyamatban	